

DODATOK Č.1

k zmluve o dielo č. 5569-04-000-16-90
„Vybudovanie telocvične“ Športové gymnázium Trenčín

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **OBJEDNÁVATEL** : **Športové gymnázium**
Sídlo : Staničná 6 , 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca : Mgr. Jozef Pšenka
Vo veciach zmluvy oprávnený : Mgr. Jozef Pšenka
V technických otázkach : Ing. Marián Gašparovič
IČO : 00515159
DIČ : 2021264366
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK20 8180 0000 0070 0050 6599
2. **ZHOTOVITEĽ** : **PIO Keramoprojekt a.s.**
Sídlo : 911 48 Trenčín, Dolný Šianec 1
Štatutárny zástupca : RNDr.Ing.Pavel Mikuláš
– predseda predstavenstva
Vo veciach zmluvy oprávnený: RNDr.Ing. Pavel Mikuláš
– predseda predstavenstva
V technických otázkach : Ing. Igor Lampart
IČ DPH : SK 2020 176 543
IČO : 36 308 862
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R
Bankové spojenie : VÚB Trenčín,
Číslo účtu : 135 162 0759/0200
IBAN : SK26 0200 0000 0013 5162 0759

Na základe vzájomnej dohody upravujeme dodatkom č.1 nasledovné články predmetnej zmluvy:

Článok III. ČAS PLNENIA

Termín plnenia upravujeme na 12.12.2016

Termín plnenia bol upravený z nasledovných dôvodov :

- V predmetnej lokalite sú trasované inžinierske siete kanalizácie – kanalizačný zberač „J“ DN 1500 ako aj v tesnej blízkosti parcely sa nachádzajúca kanalizácia DN 600. Podľa Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5 sú stanovené ochranné pásma vo vzdialenosti 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia. V týchto pásmach je zakázané vykonávať zemné práce, stavby a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup, resp. by mohli ohroziť technický stav kanalizácie a vodovodu. Na základe uvedených skutočností, aktuálneho preverenia ako aj prekonzultovania trasovania predmetných inžinierskych sietí kanalizácie na

podniku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín sú nutné vykonať zásadné úpravy polohového osadenia objektu ako aj jeho hmotovo – priestorového členenia, oproti pôvodne uvažovanej koncepcii riešenia diela.

- Úprava polohového riešenia objektu vyvoláva následne potrebu asanácie pôvodnej prevádzkovej budovy, v ktorej boli umiestnené jestvujúce šatne a hygienické zariadenia a realizáciu novej prevádzkovej budovy, zahrnutej už v novej koncepcii.
- Na predmetnom území je potrebné vykonať geologický prieskum územia, z ktorého sa určí spôsob zakladania objektov. Na základe skúseností z riešenia zakladania iných objektov v predmetnej oblasti uvádzame, že geologické pomery by mohli byť nehomogénne, nakoľko v danej lokalite v minulosti prebiehala ťažba štrku a stavebné jamy môžu byť zavezené stavebnou sut'ou a zeminou.
- Je potrebné zrealizovať nové výškopisné a polohopisné zameranie predmetnej lokality súvisiacej s výstavbou, tak aby obsahovalo všetky náležitosti, nakoľko predchádzajúce zameranie nie je postačujúce, z dôvodu, že siete nemajú integrované signalizačné pásy a ich výška a poloha sa bude dať určiť len ich čiastočným odkopaní

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po jeho potvrdení objednávateľ vráti zhotoviteľovi dva exempláre naspäť.

V Trenčíne
Dňa: 10.10.2016

Objednávateľ


Mgr. Jozef Pšenka
riaditeľ ŠG

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Staničná 6, 911 05 Trenčín
IČO: 00515159
DIČ: 2021264366

V Trenčíne
Dňa: 10.10.2016

Zhotoviteľ


RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva

PIO KERAMOPROJEKT s.r.o.
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
IČ DPH: SK2020176543
IČO: 36 308 862